



## OFÍCIO

Itapemirim – 06 DE JUNHO de 2023.

### OFÍCIO/SEMOU/Nº 028/2023

**DE:** SEMOU – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO  
FERNANDO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**PARA:** CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
EXCELENTÍSSIMO VEREADOR PRESIDENTE  
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA

**REF.** OFÍCIO PRESID/PSTC Nº050/2023

**/OBJETO:**

*ILMO. SR. VEREADOR PRESIDENTE*

Ao vos cumprimentar cordialmente nesta oportunidade em que me dirijo à V. Sa., pelo presente OFÍCIO/SEMOU/028/023, cujo objeto trata do pedido de prestação de informações sobre os valores despendidos e serviços executados para a realização/conclusão da obra de pavimentação asfáltica no Contorno do distrito de Itaóca/Itaipava, no município de Itapemirim/ES.

Encaminhamos anexo relatório técnico elaborado pelo engenheiro civil Geovani Marconsini Moreira, fiscal do contrato Nº092/2020, último contrato relativo a obra em questão, a cargo da empresa Construtora Premocil LTDA.

Quanto ao Contrato Nº032/2013, primeiro contrato da obra, sub-rogado ao Governo Estadual, a cargo da empresa Construtora Roma LTDA, encaminhamos relatório de pagamentos à empresa, fornecido pela SEMFIN, considerando que o término do contrato fora concluído em gestão anterior.

Informamos que a licitação para a conclusão dos serviços encontra-se em andamento, tramitando nos autos do protocolo PMI Nº9228/2023, Concorrência Pública Nº001/2023, com data de abertura marcada para o dia 06 de junho de 2023.

Sendo o que me cumpria, me despeço reiterando votos de sincera estima e consideração.

Respeitosamente,

**FERNANDO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO  
Decreto 18.929-2022 matrícula: 104671-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ES  
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

**RELATÓRIO TÉCNICO COM RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM  
RESPOSTA AO PEDIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE  
ITAPEMIRIM**

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENT. ES - 060 - ES - 487 (CONTORNO DE ITAIPAVA E ITAOCA) - SUBTRECHO ENT. ES - 060 - CÓRREGO DO PINTO, COM EXTENSÃO DE 9,6 KM NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

1. CONTRATO Nº: 032/2013

ORDEM DE SERVIÇO: JUNHO DE 2013

PRAZO: 365 DIAS

EMPRESA: ROMA CONSTRUTORA

VALOR INICIAL DA OBRA: 19.150.382,54

OBS: NÃO FOI POSSIVEL LEVANTAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, DEVIDO AO POUCO TEMPO PARA DESARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E FALTA DE INFORMAÇÕES PELO TEMPO EM QUE O CONTRATO JÁ HAVIA SIDO EXECUTADO.

2. CONTRATO Nº: 092/2020

ORDEM DE SERVIÇO: 13 DE FEVEREIRO DE 2020

CONCLUSÃO DO CONTRATO: 20 DE MAIO DE 2022

EMPRESA: CONSTRUTORA PREMOCIL

VALOR TOTAL GASTO NO SEGUNDO CONTRATO: 4.999.049,84 (Quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

SERVIÇOS EXECUTADOS NA ETAPA:

**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS E LIMPEZA DO ASFALTO**

- DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE PAVIMENTO INCLUSIVE CAPA ASFÁLTICA (RETIRADA DE BURACOS EXISTENTES NA RODOVIA DEVIDO AO USO)
- DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
- FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO A FRIO

**PAVIMENTAÇÃO**

- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA
- BASE E SUBBASE DE SOLIC BRITA PARA RECEBIMENTO DO ASFALTO
- IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL ASFÁLTICO PARA RECEBIMENTO DO CBUQ
- RECEBIMENTO DO CBUQ (ASFALTO) 1ª E 2ª CAMADA
- TRANSPORTE DE MATERIAS ASFALTICOS, ATERROS E BOTA FORA

LOVANI M MOREIRA  
Engenheiro Civil  
CREAES 004703679





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ES**  
**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**

**DRENAGEM**

- CONTRUÇÃO DE SARJETA
- ESCAVAÇÃO DE MATERIAL
- ASSENTAMENTO DE MANILHAS NOS LOCAIS ESPECIFICADOS EM PROJETO

**TRABALHOS EM TERRA**

- CORTE E ATERRO COMPENSADO
- ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL
- COMPACTAÇÃO MECÂNICA
- TRANSPORTE DE MATERIAS BOTA FORA

**SINALIZAÇÃO DA OBRAS**

- CONFECÇÃO DE PLACAS PARA OBRA

**OBS: O CONTRATO FOI CONCLUÍDO, PORÉM A OBRA NÃO. DEVIDO A ALGUMAS DEFASAGEM NA PLANILHA DE LICITAÇÃO E COMO ESSA OBRA INICIOU -SE NO ANO DE 2016 PELA EMPRESA ROMA CONSTRUTORA E ABANDONADA. DEVIDO AO LAPSO TEMPORAL E UTILIZAÇÃO DA PISTA SEM QUE TENHA SIDO ACABADA HOUE DIVERSOS PROBLEMAS NA PISTA QUE FORAM CORRIGIDOS (EX: BURACOS, AFUNDAMENTOS, MANILHAS COLOCADAS EM LOCAIS INADEQUADOS)**

**3. ESTADO DA OBRA – INACABADA - EM LICITAÇÃO DA ULTIMA ETAPA PARA CONCLUSÃO**

**SERVIÇOS A EXECUTAR**

**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DEMOLIÇÃO**

- CAPINA E LIMPEZA MANUAL DA LATERAIS DAS PISTAS
- ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TECHO QUE AINDA FALTA ASFALTAR (OLHAR ANEXO)
- REMOÇÃO DE SOLO MOLE - TRECHO QUE IRA RECEBER O ENROCAMENTO DE PEDRA (OLHAR ANEXO)
- ENROCAMENTO DE PEDRA EM SOLO MOLE – ÁREA DE BREJO
- APLICAÇÃO DE MANTA NOS TALUDES

**SERVIÇOS DE DRENAGEM**

- 980 M DE SARJETA DE CONCRETO
- CONSTRUÇÃO DE DESCIDAS D'ÁGUA
- CONSTRUÇÃO DE DISSIPADORES DE ENERGIA
- CONSTRUÇÃO DE 180 M EM MANILHAS E BOCAS DE SAIDAS DAS MESMAS
- CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS

**GEOVANI M. MOREIRA**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA ES 09470887/D**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ES**  
**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**

**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**

- DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM 40 M DO TRECHO QUE ESTA COM PROBLEMAS (OLHAR ANEXO)
- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB - LEITO (ATERRO)
- CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE DE TODO O TRECHO QUE FALTA RECEBER PAVIMENTAÇÃO
- PINTURA DE LIGAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA SEGUNDA CAPA DE ASFALTO E IMPRIMAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO ASFALTO NOVO NO TRECHO A SER FEITO
- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (ASFALTO) COM 5 CM DE ALTURA NO TRECHO NOVO
- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (ASFALTO) COM 2,5 CM DE ALTURA NO TRECHO FRESADO

**SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO**

- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA PISTA
- SINALIZAÇÃO EM PLACAS DE ALUMINIO (PLACAS PARA A PISTA)

**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

- CERCA DE ARAME FARPADO COM MOURÕES A CADA 3 M
- DESLOCAMENTO DE CERCA

**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

- EQUIPE TOPOGRAFICA
- INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
- ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIROS, ENCARREGADOS E ETC.)

**VALOR DA LICITAÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 7.124.561,24 (SETE MILHÕES, CENTO E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS SESSENTA E UM REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS)**

**VALE RESSALTAR QUE A LICITAÇÃO FOI PUBLICADA NA PAGINA DA PREFEITURA NO DIA 04/05/2023 - CONCORRÊNCIA PUBLICA 001/2023 - COMO DESCRITO NO ANEXO.**

**GEOVANI M. MOREIRA**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA ES 0047886/D**







## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

### Licitação

Confira abaixo as informações referentes à licitação selecionada.

Informação disponibilizada conforme Art. 8º, §1º Inciso IV, da Lei 12.527/11 e Art. 7º, Inciso I, alínea "e", do Decreto nº 7.185/10.

Número da licitação: 1/2023

Número do processo administrativo: 9228/2022

Modalidade da licitação: Concorrência

Fundamentação legal: Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Lei

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO TRECHO ES 060 - ES 487 (CONTORNO DE ITAIPAVA/ITAOCA - SUB TRECHO - ES 060 - CÓRREGO DO PINTO - EXTENSÃO 9,6KM, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES,

Unidade solicitante: Prefeitura Municipal de Itapemirim

Valor estimado: R\$ 7.124.561,24

Data de publicação: 04/05/2023

Data limite: 06/06/2023

Data de abertura: 06/06/2023

Horário de abertura: 09:30

Status: Em andamento

Editais

Avisos/Erratas

**GEOVANI M. MOREIRA**  
Engenheiro Civil  
CREAES 0047000/D



Gerenciar cookies

Resultado

Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



## Esclarecimento

Atas

### Outros documentos do processo

EDITAL CP N° 001/2023  
1803kb

PLANILHA  
142kb

CRONOGRAMA  
139kb

CONCORRENCIA PUBLICA N° 012/2923 REEDITADO  
1313kb

PLANILHA - CRONOGRAMA ATUAIS  
160kb

### Enviar questionamentos

Questionamento

Caracteres restantes:

1000

**GEOVANI M. MOREIRA**  
*Engenheiro Civil*  
**CREAES 09478867D**




Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

WYCO BY BY  
COPY 1992





# ÁREAS DE INTERVENÇÃO PARA TERMINO DA OBRA



GEOVANI MOREIRA  
Engenheiro Civil  
CREA ES 1044700/0






Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
Câmara Municipal de Itapemirim  
Estado do Espírito Santo



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# ANEXO



**GEOVANI M. MOREIRA**  
Engenheiro Civil  
CREA/ES 0047086/D



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# ANEXO



**GIOVANI M. MOREIRA**  
Engenheiro Civil  
CREA ES 0947086/D




Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



# ÁREAS DE INTERVENÇÃO PARA TERMINO DA OBRA



GEOVANI M. MOREIRA  
Engenheiro Civil  
CREAES 00478867D




Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10031003100350030003A005000



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# ANEXOS



GEOVANI M. MOREIRA  
Engenheiro Civil  
CREAES 00478867B



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10/10/2011 10:10:10



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



16  
28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM/ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Processo: 003329/2023**

Itapemirim/ES, 22 de maio de 2023

*Origem: Secretaria Municipal de Finanças*

*Destinatário: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo*

Ilmo. Secretário Municipal,  
Srº, Fernando César Rodrigues da Silva,

Em virtude do solicitado às fls. 04, segue em anexo a listagem dos pagamentos referente a sub-rogação ao contrato 032/2023, tendo como contratada a empresa Construtora Roma LTDA.

Sem mais para o momento, elevamos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

**Marcos José de Toledo**

**Secretário Municipal de Finanças**

Ao engº Geovani Marconsini  
Para ciência.  
Em 25/05/23

**Fernando Cesar R. da Silva**  
Secretário de Obras  
e Urbanismo



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2012 Até 31/12/2023**

Máquina: PC77003

Nº Pagamento	Data	Histórico	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Tot. Pagto Anulado	Valór Banco
<b>☐ Credor : CONSTRUTORA ROMA LTDA</b>						
0015774	12/08/2016	Pagamento referente à SUB-ROGAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA., PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, conforme documento anexo. Processo nº 20766/2016. Referente à 13ª medição (1ª Medição da Sub-Rogação).	1.357.709,57	136.449,81		1.221.259,76
0017005	01/09/2016	pagamento para SUB-ROGAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA., PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, conforme documento anexo. Processo nº 24107/2016. Referente à 14ª Medição (2ª Medição da Sub-Rogação).	1.629.735,48	126.671,01		1.503.064,47
0017956	13/09/2016	PAGAMENTO DO REAJUSTE DA 13ª MEDIÇÃO (1ª MEDIÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO) DO CONTRATO 032/2013, conforme documento anexo. (proc. nº 23271/2016)	385.623,03	30.271,41		355.351,62
0018254	15/09/2016	Pagamento alusivo REAJUSTAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO (2ª MEDIÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO) DO CONTRATO 032/2013, conforme documento anexo. (proc. nº 25305/2016)	452.434,44	35.516,10		416.918,34
0019615	05/10/2016	pagamento para SUB-ROGAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA., PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, conforme documento anexo. Processo nº 26463/2016. Referente à 15ª Medição (3ª medição da Sub-Rogação).	1.117.164,32	87.697,40	15,50	1.029.466,92
0020549	11/10/2016	pagamento referente ao 2º aditivo de valor sub-rogação integral das obrigações contratuais do contrato 032/2013 firmado entre o DER-ES e a Construtora Roma LTDA para o município de Itapemirim, alusivo à 16ª Medição (4ª medição da sub-rogação), conforme documentações em anexo. (Proc. nº 27.187/2016)	1.624.269,20	117.739,15		1.506.530,05
0021010	14/10/2016	pagamento para REAJUSTAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO (3ª MEDIÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO) DO CONTRATO Nº 032/2013, conforme documento anexo. (proc. nº 27354/2016)	302.321,54	22.069,46		280.252,08
0021286	18/10/2016	pagamento referente ao REAJUSTAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO (4ª MEDIÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO) 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 032/2013, conforme justificativas e documentações em anexo. (Proc. nº 27.188/2016)	455.372,46	33.242,18		422.130,28
0021838	04/11/2016	Pagamento complementar para SUB-ROGAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, conforme documento anexo. (proc. nº 28831/2016). Referente à 17ª Medição (5ª medição da Sub-Rogação).	659.866,17	124.625,10		535.241,07
0021839	04/11/2016	Pagamento referente ao 2º aditivo de valor sub-rogação integral das obrigações contratuais do contrato 032/2013 firmado entre o DER-ES e a Construtora Roma LTDA para o município de Itapemirim, conforme justificativas e documentações em anexo. (Proc. nº 28831/2016). Referente à 17ª Medição (5ª Medição da Sub-Rogação).	516.621,51			516.621,51
0021840	04/11/2016	Pagamento para SUB-ROGAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA., PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, conforme documento anexo. Processo nº 28831/2016. Referente à 17ª Medição (5ª Medição da Sub-Rogação).	462.353,31			462.353,31
0022603	11/11/2016	pagamento referente ao REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO - 5ª MEDIÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO, da empresa CONSTRUTORA ROMA LTDA, conforme justificativa e documentações em anexo	654.709,62	47.793,81		606.915,81



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

*AC*  
*1*

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2012 Até 31/12/2023**

Data de Emissão: 22/05/23 14:13  
Máquina: PC77003

Nº Pagamento	Data	Histórico	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Tot. Pagto Anulado	Valor Banco
0024185	01/12/2016	pagamento complementar para SUB-ROGAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, conforme documento anexo. (proc. nº 31246/2016). Referente à 6ª Medição.	576.361,34	76.072,07		500.289,27
0024187	01/12/2016	pagamento referente ao 2º aditivo de valor sub-rogação integral das obrigações contratuais do contrato 032/2013 firmado entre o DER-ES e a Construtora Roma LTDA para o município de Itapemirim, conforme justificativas e documentações em anexo. (Proc. nº 31246/2016). Referente à 3ª Medição.	392.709,76			392.709,76
0025423	08/12/2016	pagamento para REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO - 6ª MEDIÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO, conforme documento anexo. (proc. nº 31247/2016)	291.423,99	22.876,79		268.547,20
0027915	22/12/2016	Pagamento complementar para SUB-ROGAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, conforme documento anexo. (proc. nº 32426/2016). Referente à 7ª Medição.	263.772,49			263.772,49
0027916	22/12/2016	Pagamento referente ao 2º aditivo de valor sub-rogação integral das obrigações contratuais do contrato 032/2013 firmado entre o DER-ES e a Construtora Roma LTDA para o município de Itapemirim, conforme justificativas e documentações em anexo. (Proc. nº 32426/2016). Referente à 4ª Medição.	205.523,01			205.523,01
0027917	22/12/2016	Pagamento para REAJUSTE DO CONTRATO Nº 32/2013 "SUB-ROGAÇÃO", conforme documento anexo. (proc. nº 32426/2016).	289.648,39			289.648,39
0027918	22/12/2016	Pagamento referente à SUB-ROGAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, conforme documento anexo. (Processo nº 32426/2016). Referente à 7ª Medição.	401.567,15	91.100,11		310.467,04
0000877	17/01/2017	pagamento referente à SUB-ROGAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, conforme documento anexo. (Processo nº 1072/2017). Referente à 8ª Medição.	48.432,85			48.432,85
0000878	17/01/2017	pagamento para REENQUADRAMENTO PARA O EXERCICIO 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/2013 (SUB-ROGAÇÃO), conforme documento anexo. (proc. nº 1072/2017). Referente à 8ª Medição.	646.146,89	85.837,33		560.309,56
0000879	17/01/2017	pagamento referente ao 2º aditivo de valor sub-rogação integral das obrigações contratuais do contrato 032/2013 firmado entre o DER-ES e a Construtora Roma LTDA para o município de Itapemirim, conforme justificativas e documentações em anexo. (Proc. nº 1072/2017). Referente à 5ª Medição.	168.437,49			168.437,49
0000880	17/01/2017	pagamento para REAJUSTE DO CONTRATO Nº 32/2013 "SUB-ROGAÇÃO", conforme documento anexo. (proc. nº 1072/2017).	18.927,62			18.927,62
0000881	17/01/2017	pagamento para REENQUADRAMENTO PARA O EXERCICIO 2017 REFERENTE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 032/2013, conforme documento anexo. (proc. nº 1072/2017).	211.524,38			211.524,38



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

28  
81

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2012 Até 31/12/2023**

Data de Emissão: 22/05/23 14:13  
Máquina: PC77003

Nº Pagamento	Data	Histórico	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Tot. Pagto Anulado	Valor Banco
0001782	02/02/2017	pagamento referente ao 2º aditivo de valor sub-rogação integral das obrigações contratuais do contrato 032/2013 firmado entre o DER-ES e a Construtora Roma LTDA para o município de Itapemirim, conforme justificativas e documentações em anexo. (Proc. nº 1835/2017). Referente à 6ª Medição. Período: janeiro/2017.	65.513,93			65.513,93
0001783	02/02/2017	pagamento para REENQUADRAMENTO PARA O EXERCICIO 2017 REFERENTE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 032/2013, conforme documento anexo. (proc. nº 1835/2017).	408.642,66			408.642,66
0006068	22/02/2017	Pagamento para REENQUADRAMENTO PARA O EXERCICIO 2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/2013 (SUB-ROGAÇÃO), conforme documento anexo. (proc. nº 3738/2017). Referente à 10ª Medição. Período de Medição: 01/02/2017 a 28/02/2017.	1.398.173,09	149.641,14		1.248.531,95
0006069	22/02/2017	Pagamento para ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2013 (CONTORNO DE ITAIPAVA /ITAOCA) PAVIMENTAÇÃO TRECHO ES 060 A ES 487, conforme documento anexo. (proc. nº 3738/2017). Referente à 7ª Medição. Período de medição: 01/02/2017 a 28/02/2017.	96.085,75			96.085,75
0006070	22/02/2017	Pagamento para REENQUADRAMENTO PARA O EXERCICIO 2017 REFERENTE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 032/2013, conforme documento anexo. (proc. nº 3738/2017). Período de Medição: 01/02/2017 a 28/02/2017.	411.997,85			411.997,85
0004736	14/03/2017	Pagamento para REENQUADRAMENTO PARA O EXERCICIO 2017 REFERENTE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 032/2013, conforme documento anexo. (proc. nº 5856/2017). Período de Medição: 21/02/2017 a 10/03/2017.	264.021,12			264.021,12
0004737	14/03/2017	Pagamento referente ao 2º aditivo de valor sub-rogação integral das obrigações contratuais do contrato 032/2013 firmado entre o DER-ES e a Construtora Roma LTDA para o município de Itapemirim, conforme justificativas e documentações em anexo. (Proc. nº 5856/2017). Referente à 7ª Medição. Período de Medição: 21/02/2017 a 10/03/2017.	86.727,89			86.727,89
0004738	14/03/2017	Pagamento REFERENTE AO CONTRATO Nº 032//2013 - (Sub-rogação), conforme documento anexo. (proc. nº 5856/2017). Referente à 11ª Medição. Período de medição: 21/02/2017 a 10/03/2017.	876.450,37	96.335,15		780.115,22
0007247	05/04/2017	Pagamento REFERENTE AO CONTRATO Nº 032//2013 - (Sub-rogação), conforme documento anexo. (proc. nº 7089/2017). Referente à 12ª Medição. Período de Medição: 11/03/2017 a 31/03/2017.	1.767.618,92	191.572,55		1.576.046,37
0007248	05/04/2017	Pagamento referente ao 2º aditivo de valor sub-rogação integral das obrigações contratuais do contrato 032/2013 firmado entre o DER-ES e a Construtora Roma LTDA para o município de Itapemirim, conforme justificativas e documentações em anexo. (Proc. nº 7089/2017). Referente à 8ª Medição. Período de medição: 11/03/2017 a 31/03/2017.	98.024,96			98.024,96
0007250	05/04/2017	Pagamento REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 032//2013, conforme documento anexo. (proc. nº 7089/2017). Período de medição: 11/03/2017 a 31/03/2017.	574.770,76			574.770,76
0007383	19/04/2017	Pagamento para ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2013 (CONTORNO DE ITAIPAVA /ITAOCA) PAVIMENTAÇÃO TRECHO ES 060 A ES 487, conforme documento anexo. (proc. nº 9523/2017). referente à 13ª medição. Período de medição: 01/04/2017 a 15/04/2017.	697.598,24	69.409,99		628.188,25
0007384	19/04/2017	PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 032//2013, conforme documento anexo. (proc. nº 9523/2017). Referente à 13ª medição. Período de Medição:	186.605,47			186.605,47



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

42  
61



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2012 Até 31/12/2023**

Data de Emissão: 22/05/23 14:13  
Máquina: PC77003

Nº Pagamento	Data	Histórico	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Tot. Pagto Anulado	Valor Banco
0011030	29/05/2017	pagamento REFERENTE AO CONTRATO Nº 032//2013 - (Sub-rogação), conforme documento anexo. (proc. nº 10924/2017). Referente À 14ª Medição. Período de medição: 16/04/2017 a 31/04/2017.	1.062.139,31	131.893,17		930.246,14
0011034	29/05/2017	pagamento REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 032//2013, conforme documento anexo. (proc. nº 10924/2017). Referente À 14ª Medição. Período de medição: 16/04/2017 a 31/04/2017.	431.446,80			431.446,80
0011035	29/05/2017	pagament para ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2013 (CONTORNO DE ITAIPAVA /ITAOCA) PAVIMENTAÇÃO TRECHO ES 060 A ES 487, conforme documento anexo. (proc. nº 10924/2017). referente à 14ª Medição. Período de Medição: 16/04/2017 a 31/04/2017.	186.581,62			186.581,62
0012841	22/06/2017	Pagamento para SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE O DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA, conforme documento anexo. (proc. nº12532/2017). Referente à 15ª Medição. Período de Medição: 01/05/2017 a 15/06/2017.	912.061,84	139.784,75		772.277,09
0012842	22/06/2017	Pagamento referente ao 2º aditivo de valor sub-rogação integral das obrigações contratuais do contrato 032/2013 firmado entre o DER-ES e a Construtora Roma LTDA para o município de Itapemirim, conforme justificativas e documentações em anexo. (Proc. nº 12532/2017).	275.209,57			275.209,57
0012843	22/06/2017	Pagamento REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 032//2013, conforme documento anexo. (proc. nº 12532/2017).	483.922,97			483.922,97
0012844	22/06/2017	Pagamento para ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2013 (CONTORNO DE ITAIPAVA /ITAOCA) PAVIMENTAÇÃO TRECHO ES 060 A ES 487, conforme documento anexo. (proc. nº 12532/2017).	109.502,99			109.502,99
0014525	14/07/2017	Pagamento ref. a RESTITUIÇÃO DE ISSQN RETIDOS INDEVIDAMENTE NO QUE TANGE AS MEDIÇÕES 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016,REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/2013 - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A ES-060 COM A ES-487 (CONTORNO ITAIPAVA/ITAOCA), conforme documento anexo. (proc. 14625/2017)	53.043,03			53.043,03
0015236	03/08/2017	PAGAMENTO para SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE O DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA, conforme documento anexo. (proc. nº 18247/2017). Referente à 16ª Medição. Período de Medição: 16/06/2017 a 18/07/2017.	1.002.530,35	115.942,97		886.587,38
0015237	03/08/2017	pagamento complementar para o reajustamento do contrato nº 032/2013 , conforme documento anexo. (proc. nº 18247/2017).	384.142,72			384.142,72
0015238	03/08/2017	pagamento para ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2013 (CONTORNO DE ITAIPAVA /ITAOCA) PAVIMENTAÇÃO TRECHO ES 060 A ES 487, conforme documento anexo. (proc. nº 18247/2017).	90.307,41			90.307,41
0016815	23/08/2017	Liquidação para SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 032/2013, FIRMADO ENTRE O DER-ES E A CONSTRUTORA ROMA LTDA, conforme documento anexo. (proc. nº 22212/2017). Referente à 29ª medição. Período de medição: 16/07/2017 a 06/08/2017. Contrato: R\$615.309,24; Reajuste: R\$224.520,38.	839.829,62	65.926,62		773.903,00
0020666	06/11/2017	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/2013 - (Sub-rogação), conforme documento anexo. (proc. nº 25269/2017). Referente à 30ª medição. Período de medição: 07/08/2017 a 31/08/2017. Contrato: R\$219.954,14; Reajuste: R\$83.332,62.	126.162,74	23.808,01		102.354,73



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

AT  
OP

**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2012 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 22/05/23 14:13**  
**Máquina: PC77003**

Nº Pagamento	Data	Histórico	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Tot. Pagto Anulado	Valor Banco
0020667	06/11/2017	pagamento REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/2013 - (Sub-rogação), conforme documento anexo. (proc. nº 25269/2017). Referente à 30ª medição. Período de medição: 07/08/2017 a 31/08/2017. Contrato: R\$219.954,14; Reajuste: R\$83.332,62.	47.645,27			47.645,27
0021605	10/11/2017	Pagamento REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/2013 - (Sub-rogação), conforme documento anexo. (proc. nº 25269/2017). Referente à 30ª medição. Período de medição: 07/08/2017 a 31/08/2017. Contrato: R\$219.954,14; Reajuste: R\$83.332,62.	46.146,13			46.146,13
0021606	10/11/2017	Pagamento REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/2013 - (Sub-rogação), conforme documento anexo. (proc. nº 25269/2017). Referente à 30ª medição. Período de medição: 07/08/2017 a 31/08/2017. Contrato: R\$219.954,14; Reajuste: R\$83.332,62.	44.221,34			44.221,34
0021608	10/11/2017	Pagamento REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/2013 - (Sub-rogação), conforme documento anexo. (proc. nº 25269/2017). Referente à 30ª medição. Período de medição: 07/08/2017 a 31/08/2017. Contrato: R\$219.954,14; Reajuste: R\$83.332,62.	15.857,28			15.857,28
0021609	10/11/2017	Pagamento REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/2013 - (Sub-rogação), conforme documento anexo. (proc. nº 25269/2017). Referente à 30ª medição. Período de medição: 07/08/2017 a 31/08/2017. Contrato: R\$219.954,14; Reajuste: R\$83.332,62.	23.254,00			23.254,00
0025639	24/11/2017	Pagamento REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/2013 - (Sub-rogação), conforme documento anexo. (proc. nº 31.759/2017). Referente à 31ª medição. Período de medição: 01/09/2017 a 30/09/2017. Contrato: R\$133.349,67; Reajuste: R\$43.816,92.	43.816,92			43.816,92
0025662	24/11/2017	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/2013 - (Sub-rogação), conforme documento anexo. (proc. nº 31.759/2017). Referente à 31ª medição. Período de medição: 01/09/2017 a 30/09/2017. Contrato: R\$133.349,67; Reajuste: R\$43.816,92.	133.349,67	13.907,58		119.442,09
Nº Reg: 00058			27.875.290,29	2.191.094,64	15,50	25.684.195,65
Nº Reg: 00058			27.875.290,29	2.191.094,64	15,50	25.684.195,65



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003100350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

*Handwritten initials/signature*

JOVANI M. MOREIRA  
Engenheiro Civil  
CREAES 09470067D

05/06/23

Informe que a relação de pagamentos de empresa  
em construção e há para cancelamento de com de  
v. Contrato, por não ter sido final do contrato  
mesal, mas tenha sido cancelado o contrato  
- obra. Logo, não pode ser cancelamento e encerrado  
emto a empresa municipal de Itaperiçaba.



AO Sr. [illegible]